

Akce:

K1909 Stavební úpravy lávky
přes Bílý potok u Penny v Litvínově
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

1. P převzetí stavby dodavatelem	0.den
2. Demolice stávající lávky	7.den
3. P převzetí základové spáry	9.den
4. P převzetí výztuže železobetonových základů	20.den
5. P převzetí výztuže dříků opěr, úložných prahů	35.den
6. P převzetí výztuže nosné konstrukce lávky	47. den
7. Položení drenáží a kontrola hutnění zásypového tělesa	72.den
8. Kontrola ocelové konstrukce zábradlí	80.den
9. Kontrola a převzetí stavby	85.den
10. 1.Hlavní mostní prohlídka a mostní list před kolaudací stavby	88.den
11. Kolaudace stavby	90.den

Předpokládaná délka výstavby je 3 měsíce.

V České Lípě, květen 2019

Ing. David Mareček, Ph.D.