

**K1908 Stavební úpravy mostu v ul. Seifertova a lávek
přes Poustevnický potok v Litvínově**

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Pro lávky SO 01 LÁVKA EV.Č. 1, SO 02 LÁVKA EV.Č. 35, SO 03 LÁVKA EV.Č. 36

Je jednotně stanoven následující plán kontrolních prohlídek:

1. Převzetí stavby dodavatelem	0.den
2. Demolice stávající lávky	7.den
3. Převzetí základové spáry	9.den
4. Převzetí výztuže železobetonových základů	20.den
5. Převzetí výztuže dříků opěr, úložných prahů	35.den
6. Převzetí výztuže nosné konstrukce	47. den
7. Položení drenáží a kontrola hutnění zásypového tělesa	72.den
8. Kontrola ocelové konstrukce zábradlí	80.den
9. Kontrola a převzetí stavby	85.den
10. 1.Hlavní mostní prohlídka a mostní list před kolaudací stavby	88.den
11. Kolaudace stavby	90.den

Předpokládaná délka výstavby je 3 měsíce.

Pro most SO 04 PROPUSTEK EV.Č. 24 je stanoven následující plán kontrolních prohlídek:

1. Převzetí stavby dodavatelem	0.den
2. Demolice stávajícího mostu	7.den
3. Převzetí základové spáry	9.den
4. Převzetí výztuže železobetonových základů	20.den
5. Převzetí výztuže dříků opěr, úložných prahů, křídel	35.den
6. Převzetí výztuže nosné konstrukce	47. den
7. Položení drenáží a kontrola hutnění zásypového tělesa	72.den
8. Kontrola ocelové konstrukce zábradlí	80.den
9. Kontrola a převzetí stavby	85.den
10. 1.Hlavní mostní prohlídka a mostní list před kolaudací stavby	88.den
11. Kolaudace stavby	90.den

Předpokládaná délka výstavby je 3 měsíce.