

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky:

**Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky nábytku - 2.etapa,
část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky nábytku – ZŠ
Janov**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení v nadlimitním režimu na dodávky

Systémové č. na profilu zadavatele: P22V00000026

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2022-011025

Zveřejnění ve VVZ: 1.7.2022, formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka byla rozdělena na 2 části zadávané v rámci jednoho zadávacího řízení. Jedná se o dodávky nábytku pro základní školy v Litvínově. Dodávky jsou určeny převážně pro učebny, u nichž dojde ve stejném časovém období k rekonstrukci a modernizaci vybraných učeben a zajištění multimediálního vybavení vč. datových sítí v rámci navazující veřejné zakázky na stavební práce.

část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky nábytku – ZŠ Janov:

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky nábytku do Základní školy a Mateřské školy Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most.

Dodávky jsou určeny převážně pro následující učebny:

- učebna chemie + fyziky v 1.NP pavilonu C (místnost č. 1.01)
- kabinet chemie v 1.NP pavilonu C (místnost č. 1.02)
- cvičná kuchyňka v 1.NP pavilonu C (místnost č. 1.03)
- učebna jazyků + počítačů v 1.NP pavilonu C (místnost č. 1.04)
- dílna v 1.NP pavilonu D vč. přípravný dílny a příručního skladu (místnosti č. 1.10, 1.11, 1.12)

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: **SANTAL spol. s r. o.**
Sídlo: Jiráskova 738, Třeboň II, 379 01 Třeboň
IČ: 42408121

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/12031/22 uzavřené dne 27.06.2022 za plnění celého předmětu veřejné zakázky v roce 2022 činila:

2.837.642,70 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo ke změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst.4 ZZVZ

Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/12031/22 provedená ve smyslu § 222 odst.4 ZZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky. Jednalo se o vícepráce, kterými byly provedeny některé

úpravy nábytku původně nezahrnuté do PD, jejichž potřeba byla zjištěna až při realizaci zakázku. Dále se jednalo o méněpráce (odečtení dodávek), kdy bylo nutné odečtení položky uvedené v této zakázce duplicitně a která byla již součástí související zakázky na dodávky IT. Celkový cenový nárůst (resp. úbytek) po uzavření dodatku č.1 činil 3,66 % původní hodnoty závazku a celková hodnota změny činila 3,66 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

V. Informace k výši skutečně uhrazené ceny

Dle SoD č. KT/12031/22 byla celková doba plnění předmětu veřejné zakázky 16 týdnů od data zahájení plnění. V návaznosti na datum zahájení plnění měla být dodávka nábytku ukončena 18. 10. 2022, ve skutečnosti však došlo k předání dne 14. 12. 2022. Došlo tedy k prodloužení s plněním o 57 dní.

Dle ustanovení odst. 9.2, článku IX. – *Smluvní pokuty* v uzavřené SoD je stanoveno: Pokud bude dodavatel v prodloužení se splněním svých povinností dle odst. 3.2 a 3.3 této smlouvy oproti termínu plnění dle odst. 4.1 této smlouvy uhradí dodavatel objednateli v prvních 14 dnech prodloužení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodloužení a od 15. dne prodloužení uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodloužení.

Na základě tohoto ustanovení byla proto zhotoviteli vypočtena smluvní pokuta ve výši 637.607,98 Kč, která byla odečtena z fakturace za celkové plnění ve výši 3.475.250,68 vč. DPH (vypočteno z částky dle SoD vč. dodatku č.1 ve výši 2.872.108,00 Kč bez DPH).

Výše skutečně uhrazené ceny po odečtení smluvní pokuty činila proto 2.837.642,70 Kč vč. DPH.

V Litvínově dne 20.02.2023

.....
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje