

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ002 66 027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

Název veřejné zakázky:

Obnova povrchů komunikací v ul. Soukenická a Šafaříkova v Litvínově

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ, na stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní režim

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P23V00000141

Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-033078

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce spočívající v provedení frézování obrusné vrstvy komunikace, vyrovnávky podkladu vrstvou ACO, frézování ložné vrstvy, položení nové podkladní vrstvy z ACP a položení nové obrusné vrstvy komunikace ACO. Dále jsou součástí zakázky související geodetické práce a zpracování DIO, včetně dopravního značení.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: MI Roads a.s.
Sídlo/místo podnikání: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 17331099

Nabídková cena zhotovitele: 2 777 777,00 Kč bez DPH

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/13329/24 uzavřené dne 11. 7. 2024 za plnění předmětu veřejné zakázky v roce 2024 činila:

2 904 919,69 Kč bez DPH / 3 514 952,83 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a odst. 4 ZZVZ.

Dodatkem č. 1 k SoD č. KT/13329/24 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejíž potřeba vyvstala až během provádění stavebních prací. Předmětem změny závazku bylo provedení následujících víceprací a méněprací:

- ZBV č. 1 - Rozšíření části komunikace před ZŠ - ul. Šafaříkova
Při bouracích pracích v ulici Šafaříkova, v části komunikace před školou, byl zjištěn nevyhovující stav stávajících konstrukčních vrstev. Na těchto vrstvách byla provedena zkouška za účasti geotechnika, která prokázala nevyhovující výsledky. Návrh řešení byl stanoven v protokolu od geotechnika. Jednalo se o výměnu konstrukčních vrstev za použití šterkodrti a KSC I (kameniva stmeleného cementem). Na takto připravený podklad bylo možné položit vrstvu z asfaltobetonu. Pokud by tak provedeno nebylo, v krátké době by se začal asfaltobeton trhat. V této části byla také řešena kolize s inženýrskými sítěmi ČEZ. I přesto, že se v rámci přípravy obnovy komunikace dělaly sondy o jejím složení a podkladu, nebylo možné tyto situace předvídat.

- ZBV č. 2 - Výškové vyrovnaní revizní šachty dešťové kanalizace - ul. Šafaříkova
Při frézování živičného povrchu v ul. Šafaříkova byly nalezeny pod obrusnou vrstvou tři revizní šachty dešťové kanalizace. Tyto poklopy bylo nutné vyměnit a provést výškovou úpravu do nivelety nové obrusné vrstvy komunikace.
- ZBV č. 6 - Výškové vyrovnaní revizní šachty dešťové kanalizace - ul. Soukenická
Během frézování vozovky v ulici Soukenická byla pod obrusnou vrstvou nalezena revizní šachta dešťové kanalizace. Poklop bylo nutné vyměnit a provést výškovou úpravu do nivelety nové obrusné vrstvy komunikace.
- ZBV č. 8 - Oprava revizní šachty v havarijním stavu
Při výškové úpravě revizní šachty dešťové kanalizace před ZŠ Šafaříkova, byl zjištěn její havarijní stav, proto bylo nutné provést její opravu. Poslední betonová skruž byla okopána, byla dodána nová betonová skruž, přechodová betonová deska a dva kusy betonových vyrovnávacích prstýnků. Dále byla revizní šachta osazena novým kovovým poklopem. Zhotovitel následně provedl obsypání skruží kamenivem stmeleným cementem, včetně jeho zhutnění.

Z těchto důvodů došlo k navýšení ceny o 298 361,88 Kč bez DPH. Z této celkové částky se jednalo o vícepráce ve výši 305 396,88 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 7 035,00 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 1 k SoD č. KT/13329/24 došlo současně také ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Jednalo se o nepodstatné změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Předmětem změny závazku bylo provedení následujících víceprací a méněprací:

- ZBV č. 3 - Rozšíření parkovací plochy před domem č. 2055- ul. Šafaříkova
V ulici Šafaříkova před panelových domem č.p. 2055 byla chodníková plocha, která zasahovala do současných parkovacích míst, bylo nutné plochu vyrovnat do výškové úrovně komunikace a ta byla doplněna o nové obruby, aby bylo možné v této části zachovat parkovací místa. Dále byla provedena výšková úprava vstupu z chodníku do komunikace podél panelového domu č.p. 2056, včetně výměny obrub. Bylo doplněno vodorovné dopravní značení v barvě i v plastu.
- ZBV č. 4 - Narovnaní výkazu výměr a doplnění položek - ul. Šafaříkova
Vzhledem ke skutečnému stavu realizace bylo provedeno narovnaní výkazu výměr podle skutečnosti, to znamená, že byly z rozpočtu odečteny položky, které nebudou realizovány (frézování živičného povrchu 454,05 m², postřik živičný spojovací, zpět osazení obrubníku kamenného) a byla doplněna položka zametání vozovky. Komunikace byla zametena po odfrézování a následně před aplikací spojovacího postřiku. Doplnění vyrovnávky ACO 11 v tunách z důvodu lokálních nerovností vozovky do 20 mm tloušťky, které jsou lépe měřitelné, než v m², jak bylo použito ve výkazu výměr. Po kontrole TDS byly odečteny položky, které se nebudou realizovat, nebo kde byl naměřen menší rozsah oproti výkazu výměr. Narovnaní výkazu výměr bylo provedeno pro ulici Šafaříkova.
- ZBV č. 5 - Rozšíření asfaltových ploch před garážemi ppp. 480/91 - ul. Soukenická
Pro zachování celistvosti a životnosti živičného krytu, byly rozšířeny práce na komunikaci před garážemi. Zhotovitel provedl odfrézování vozovky, následně provedl sanační práce konstrukčních vrstev z důvodu nevyhovujícího podloží, které tvořil písek a stávající popraskaná betonová dlažba. Skladba byla navržena dle předchozího návrhu v ul. Šafaříkova, jednalo se o výměnu konstrukčních vrstev za použití štěrkodrti a KSC I (kameniva stmeleného cementem). Na takto připravený podklad bylo možné položit vrstvu z asfaltobetonu.

- ZBV č. 7 - Narovnání výkazu výměr a doplnění položek - ul. Soukenická
Vzhledem ke skutečnému stavu realizace bylo provedeno narovnání výkazu výměr podle skutečnosti také v ulici Soukenická, vyjmuly se položky, které se nerealizovaly (vytrhání obrub, asfaltový beton podkladní, frézování živičného povrchu v tl. 100 mm) a byly doplněny položky zametání povrchu po odfrézování vozovky a před postřikem spojovacího postřiku. Dále byly doplněny vyrovnávky povrchu v tunách z důvodu lokálních nerovností vozovky do 20 mm. Výměry byly v souladu s geodetickým zaměřením. Po kontrole TDS byly odečteny položky, které se nerealizují, nebo kde byl naměřen menší rozsah prací oproti výkazu výměr.

Z těchto důvodů došlo k navýšení ceny o 176 363,46 Kč bez DPH. Z této celkové částky se jednalo o vícepráce ve výši 491 514,51 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 315 151,05 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst v souvislosti s výše uvedenými změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí zvýšení o 10,74 % původní hodnoty zakázky.

Celkový cenový nárůst v souvislosti s výše uvedenými změnami dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí zvýšení o 6,35 % původní hodnoty zakázky.

V Litvínově dne 20. 3. 2025

Bc. Dušan Černohorský
zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje