

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova v Litvínově
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 53 ZZVZ
Systémové č. VZ: P17V00000114
Evidenční číslo zakázky v ISVZUS: Z2017-028619
Zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek: 17.10.2017, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou kompletní stavební úpravy komunikací (vozovka, chodníky) a zpevněné plochy v ulici Tylova v Litvínově. Jedná se o rekonstrukci podkladních vrstev komunikací, zpevněných ploch, dále jsou řešeny parkovací plochy a stání pro kontejnery a celkové estetické ztvárnění veřejného prostranství v této lokalitě. Součástí úprav je i dopravní značení a veřejné osvětlení v lokalitě.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: HERKUL a.s.
Sídlo: čp. 228, 435 21 Obrnice
IČ: 25004638

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/9283/17 uzavřené a zveřejněné v registru mluv dne 27.9.2017 za plnění předmětu veřejné zakázky po ukončení prací činila:

12.299.475,34 Kč bez DPH / 14.882.365,16 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazků ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ:

1. změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/9283/17 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 07.12.2017 pod evidenčním číslem formuláře: F2017-034502 se týkala provedených více a méněprací.

Celková hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 10,28% původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 7,94% původní hodnoty závazku.

2. změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/9283/17 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 3.10.2018 pod evidenčním číslem formuláře: F2018-033698 se týkala prodloužení termínu provedení stavby z důvodu klimatických vlivů a z důvodu provedení výměny teplovodních rozvodů stavebníkem CPI BYTY a.s. ve stejném prostoru staveniště, kdy zhotovitel nemohl stavební práce na komunikaci provádět v naplánovaném rozsahu a

čase. Lhůta pro provedení díla byla prodloužena o 12 týdnů, tj. na celkových 42 týdnů. Ke změně ceny nedošlo.

3. změna dle dodatku č.3 k SoD č. KT/9283/17 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 24.04.2019 pod evidenčním číslem formuláře: F2019-013217 se týkala provedených více a méněprací.

Celková hodnota změny související s dodatkem č.3 SoD činila 21,31% původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 2,65% původní hodnoty závazku.

Celkový cenový nárůst zakázky dle uzavřených dodatků č. 1, 2 a 3 činil 10,60 % původní hodnoty závazku a celková hodnota změny dle uzavřených dodatků č. 1, 2 a 3 činil 31,58 % původní hodnoty závazku.

V. Ukončení realizace

Dodavatel písemným oznámením ze dne 6.9.2019 odstoupil od Smlouvy o dílo č. KT/9283/17 a to z důvodu neustálého prodlužování termínu dokončení realizace akce způsobeného kolizí s jinou akcí týkající se výměny teplovodních rozvodů (horkovodu) ve stejné lokalitě, jejímž investorem je společnost CPI BYTY a.s., která dlouhodobě znemožňovala dodavateli pokračovat v naplánovaných stavebních pracích. Dle zdůvodnění dodavatele toto neustálé prodlužování dokončení realizace zakázky mělo dopad na plánování výrobních kapacit dodavatele, což ovlivňovalo i další zakázky dodavatele, který blokáci a neustálou nutností změn plánů výrobních kapacit přicházel o významné částky. Vzhledem k situaci v době bezprostředně před odstoupením od smlouvy o dílo by pravděpodobně nebylo možné práce dokončit ani v roce 2019.

V Litvínově dne 8.10.2019

.....
Zdeněk Porcal v.r.
pověřená osoba v zastupování
vedoucího odboru investic a regionálního rozvoje
pro oddělení investic