

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/12830/23
na realizaci stavby
„B2102 ZŠ Hamr – výměna rozvodů splaškové kanalizace pod školní jídelnou“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. platném znění
(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **KMB Heating s.r.o.**
Zastoupený : Nikolou Nekvapilovou, jednatelkou společnosti
Sídlo : Stavbařů 32, 434 01 Most
IČO : 09034081
DIČ : CZ09034081
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 301105164/0300
Datová schránka : vffuctw

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Z důvodu nepředvídatelných okolností při stavebních pracích na realizaci stavby se smluvní strany v souladu s ustanovením bodu 7.3.3. smlouvy o dílo č. KT/12830/23 na realizaci stavby „**B2102 ZŠ Hamr – výměna rozvodů splaškové kanalizace pod školní jídelnou**“ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění článek 5.- Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

*Cena díla v rozsahu dle Článek 3. – této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí **1 918 392,95 Kč bez DPH** (dále jen „Cena“).*

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/12830/23 ze dne 19.7.2023 zůstávají nezměněny.



III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnový list č.1

Za Objednatele

V Litvínově dne 3.10.2023

Za Zhotovitele

V Mostě dne 3.10.2023



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města Litvínova

KMB Heating s.r.o.
Instalační a topenišské práce
Stavbařů 32, 434 01 Most - Velebudice
Tel.: 777 009 449
IČ: 09034081. DIČ: CZ09034081

Nikola Nekvapilová
jednatelka společnosti KMB Heating s.r.o.



Změnový list

č.

1

stavba:

Datum : 12.09.2023

Vypracoval : Nikola Nekvapilová

Popis změny a její účel :

Při řezání betonové podlahy, aby mohla být odkryta splašková kanalizace, byl přeříznut kabel elektrického vedení, který byl zalit betonem a nacházel se cca 3 cm pod povrchem. Kabel nebyl zanesen v PD a ani vedení školy a jídelny o kabelu nevědělo. Kabel je nutné znovu spojit a zprovoznit. Během stavebních prací, kdy byla odkryta splašková kanalizace, bylo zjištěno, že pod vedením splaškové kanalizace se nachází kanalizace dešťová, která nebyla zanesena v PD. Po dohodě s TDS je navrženo výkop zakrýt geotextilií ve třech vrstvách a tím dešťovou kanalizaci ochránit. Při výkopu stávajícího Lapolu bylo zjištěno, že velikost výkopu pro nový Lapol není dostačující, tak jak bylo uvedeno v PD, proto se velikost výkopu musí zvětšit a tím se zvýší hmotnost výkopku, který, jak bylo zjištěno, není vhodný pro zpětný zásyp. Po domluvě s TDS bylo dohodnuto výkopek zlikvidovat a dovézt nový materiál pro zásyp Lapolu. Vzhledem k chybějící revizní šachtě u Lapolu v PD bylo s autorským dozorem dohodnuto, že revizní šachta bude dodána.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Netkaná geotextilie S30	m2	210	108,48	22 780,80 Kč	70m2 po třech vrstvách
R114472 Kabel 1-AYKY-J 4X16 Buben	m	8	72,00	576,00 Kč	
R332144 Lisovaná kabelová spojka 16 ALU-ZE	kus	16	49,00	784,00 Kč	
R220874 Smršťovací trubice SB C 19/9,5 černá	m	2	72,00	144,00 Kč	
R336985 Smršťovací trubice s lepidlem TLS 33/10	m	2	294,00	588,00 Kč	
HZS2232 Hodinová sazba elektrikář	hod.	8	450,00	3 600,00 Kč	
R225741 Čistící kus DN 125	kus	2	1 087,00	2 174,00 Kč	
HZS2212 Hodinová sazba instalatér odborný	hod.	2	590,00	1 180,00 Kč	
R2214451 Roura šachtová bez hrdla DN400x3000mm	kus	1	5 485,00	5 485,00 Kč	
3300.34.11 ACO LipuMax-P/G	kus	1	19 928,00	19 928,00 Kč	
R41552 Poklop plastový 400 PP A15-1,5t	kus	1	963,00	963,00 Kč	
R17 Vykopávka rýh v hor. 1-4 ručně	m3	8,78	3 247,00	28 508,66 Kč	
R18 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	8,78	367,00	3 222,26 Kč	
R19 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor. 1-4, do 10m	m3	8,78	72	632,16 Kč	
R20 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100m3	m3	8,78	352	3 090,56 Kč	
R26 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000m	m3	8,78	321	2 818,38 Kč	
997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	17,6	1900	33 440,00 Kč	
R418541 Nová zemina včetně dopravy	t	15,68	1336	20 948,48 Kč	
171111103 Uložení sypaniny zhuštěných ručně	t	15,68	290	4 547,20 Kč	
011103000 Rozbor zeminy		1	5320	5 320,00 Kč	
cena celkem bez DPH				163 626,50 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval : Nikola Nekvapilová Datum : 12.09.2023

Kontroloval : Datum :

INŽENÝRSKÁ ČINNOST - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
 Hořovice 150 42
 400 01 Pítrava
 Tel. 77 627 870 602 01 971 610

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce_Hamr

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 8. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

163 626,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 626,50	21,00%	34 361,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

197 988,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

WZP
INŽENÝRSKÁ ČINNOST - PROJEKOVÁNÍ
Drobné stavitelství
400 01 Ostřava-Lahov
Tel: 727 527 579 E-mail: wzp@wzp.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce_Hamr

Místo:

Datum: 24. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

163 626,50

HSV - HSV

163 626,50

01 - Vícepráce

163 626,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce_Hamr

Místo:

Datum: 24. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

163 626,50

o HSV

HSV

163 626,50

o 01

Vícepráce

163 626,50


24	M		Geotextilie netkaná S30	m2	210,000	108,48	22 780,80
2	M	R114472	Kabel 1-AYKY-J 4X16 BUBEN	m	8,000	72,00	576,00
3	M	R332144	Lisovaná kabelová spojka 16 ALU-ZE	kus	16,000	49,00	784,00
4	M	R220874	Smršťovací trubice SB C 19/9,5 CERNÁ	m	2,000	72,00	144,00
5	M	R336985	Smršťovací trubice s lepidlem TLS 33/10	m	2,000	294,00	588,00
6	M	R225741	Čistící kus - DN 125	kus	2,000	1 087,00	2 174,00
17	M	R2214451	Roura šachtová bez hrdla DN400x3000 mm	kus	1,000	5 485,00	5 485,00
18	M	3300.34.11	ACO LipuMax-P/G nástavec DN600 krátký, kryt A15, PE, V2 - Typ S (hloubka 850-960)	kus	1,000	19 928,00	19 928,00
19	M	R41552	Poklop plastový 400 PP A15-1,5t	kus	1,000	963,00	963,00
7	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	2,000	590,00	1 180,00

P

Poznámka k položce:
tři lidé po dobu dvou dní

11	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	450,00	3 600,00
23	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,000	362,00	2 896,00
8	K	R17	Výkopávka rýh v hor.1-4 ručně	m3	8,780	3 247,00	28 508,66
9	K	R18	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	8,780	367,00	3 222,26
10	K	R19	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	8,780	72,00	632,16
13	K	R20	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,780	352,00	3 090,56
14	K	R26	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,780	321,00	2 818,38
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 a 17 09 03	t	17,600	1 900,00	33 440,00
20	K	R418541	Nová zemina včetně dopravy	t	15,680	1 336,00	20 948,48
21	K	171111103	Uložení sypaniny zhuštěných ručně	t	15,680	290,00	4 547,20
22	K	011103000	Rozbor zeminy	...	1,000	5 320,00	5 320,00



INŽENÝRSKÁ SPRÁVA
Ing. Petr Hájek
430 01 100 000
Tel: 777 327 374



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/12830/23

Smlouva o dílo:

B2102 ZŠ Hamr – výměna rozvodů splaškové kanalizace pod školní jídelnou

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:		Michala Horová	referent OIRR	
Schválil:	3.10.23	Ing. Michaela Sloviaková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:		Iveta Ladzsonová Vojčáková	ekonom OIRR	
Zpracovatel VZ:		Adriana Dragounová	referent OIRR	
Právní oddělení:		FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:	R/6041/24	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:	3.10.23	Karel Rosenbaum	místostarosta města	