

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ002 66 027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

Název veřejné zakázky:

K1909 Stavební úpravy lávky přes Bílý potok u Penny v Litvínově

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ, na stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní režim

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P24V00000005

Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-029344

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce spočívající ve zhotovení novostavby lávky přes Bílý potok v Litvínově, a to na původním místě lávky stávající, včetně přeložení sítí na nový nosník. Lávka se nachází v intravilánu města Litvínov, mezi ulicemi U Bílého sloupu a U Zámeckého parku, v blízkosti Penny marketu. Stavba lávky bude provedena za plné uzavírky, provoz chodců bude veden po místní komunikaci a mostě umístěném na nátokové straně lávky. Nová lávka bude sloužit ke stejnému účelu jako původní – přepravu pěší přes vodoteč. Před realizací dojde k demolici stávající lávky ve špatném technickém stavu. Stávající lávka přes vodoteč je tvořena železobetonovou deskou ze 2 prefabrikovaných panelů s uložením na železobetonových prazích a na 2 kamenných pilířích. Lávka o 3 polích s prostým uložením nosné konstrukce na podpěrách, neposuvná, prostě uložená, nepohyblivá. Stávající železobetonová nosná konstrukce lávky pro pěší včetně zábradlí bude rozebrána, kde budou odstraněny i stávající kamenné pilíře a železobetonové prahy opěr včetně základových pasů. Nová nosná konstrukce bude charakteru kolmé železobetonové trámové desky proměnného průřezu a půdorysného tvaru obdélníka, která bude prostě uložená jako rozpěráková konstrukce na železobetonových monolitických opěrách a základových pasech. Lávka je o jednom poli přes stálou vodoteč, neposuvná, prostě uložená, nepohyblivá. Před a za lávkou budou provedeny zpevněné plochy ze zámkové dlažby.

Jelikož se jedná se o objekt lávky přes vodní překážku, bude jako součást realizace stavby lávky zpracován havarijní a povodňový plán, eliminující možné havárie při zvýšené hladině toku. Havarijní a povodňový plán pro dobu výstavby a vlastní užívání lávky bude předložen před zahájením stavby na příslušné povodí. Dále bude navázáno na havarijní a povodňový plán města, který bude aktualizován o tuto stavbu.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: MDV CZ s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Mezibořská 764, 436 01 Litvínov
IČ: 28741871

Nabídková cena zhotovitele: 2 255 819,02 Kč bez DPH

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/13304/24 uzavřené dne 24. 6. 2024 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

2 384 281,67 Kč bez DPH / 2 884 980,82 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.

Dodatkem č. 1 k SoD č. KT/13304/24 došlo pouze ke změně doby pro dokončení stavby.

Dodatkem č. 2 k SoD č. KT/13304/24 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Jednalo se o nepodstatné změny, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Předmětem změny závazku bylo provedení následujících víceprací a méněprací:

Vícepráce dle změnového listu č. 1:

- Projektová dokumentace řešila pouze vlastní zábradlí na nové lávce s přesahem 50 cm na obou stranách, ale nepočítala s náhradou odstraněného zábradlí u napojovacích částí chodníků od Zámeckého parku ani ve směru k Penny. Proto bylo po konzultaci s ONM dohodnuto, že z bezpečnostních důvodů a ve směru k Penny také z důvodu nasměrování chodců ke stávajícímu schodišti, aby se zamezilo přecházení po travnaté ploše mezi chodníkem a komunikací toto zábradlí doplnit.
- U nového zábradlí chyběla ve výkazu výměr položka žárového zinkování, což je z hlediska životnosti konstrukce nezbytné a v technické zprávě je uvedené. Žárově zinkované bylo také nově osazené zábradlí chodníků.
- Při bednění nové betonové konstrukce lávky došlo ke střetu s vodovodním potrubím zahrádkářů, umístěném ve větší výšce, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci a pro jeho prověšení bylo nutné odstranit na břehu ve směru k Zámeckému parku několik pařezů.
- Při pokládce podkladních vrstev nových chodníků bylo zjištěno, že nebyla v projektové dokumentaci řešena opěra těchto vrstev ve směru k vodoteči. Proto bylo nutné doplnění palisádních prvků a zahradních obrub po obou stranách až ke konstrukci lávky.
- U ocelové konstrukce pro vynesení plynového potrubí bylo předepsáno provedení protikorozi ochrany podkladním epoxidovým a vrchním PU nátěrem s metalizací. Nátěry byly provedeny.

Méněpráce dle změnového listu č. 1:

- Vzhledem k nízkému průtoku vody v korytě Bílého potoka nebylo nutné převedení vody potrubím, ani zřízení sypaných hradících stěn a jejich následné odstranění. Tyto položky jsou odečteny ve změnovém listě.
- Dále z důvodu vyššího umístění ocelových chráničků silových a sdělovacích kabelů nebylo nutné provedení jejich přeložky. Tato položka je také odečtena ve změnovém listě.

Z těchto důvodů došlo k navýšení ceny o 128 462,64 Kč bez DPH. Z této celkové částky se jednalo o vícepráce ve výši 227 487,65 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 99 025,01 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst v souvislosti s výše uvedenými změnami dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí zvýšení o 5,69 % původní hodnoty zakázky.

V Litvínově dne 31. 7. 2025

Bc. Dušan Černohorský
zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje