

OZNAČENÍ MILNÍKU	NÁZEV MILNÍKU	POPIS MILNÍKU	FAKTURACE	TERMÍN MILNÍKU			
Harmonogram doby plnění pro DUSP							
A1	Zahájení PDZ	Zahájení prací na PDZ a Inženýrské činnosti		den UVEDENÝ V PÍSEMNĚ DORUČENÉ VYZVĚ OBJEDNATELE k zahájení prací na PDZ Zhotoviteli;			
A2	Návrh PDZ	Předání Objednateli k připomínkám návrh PDZ v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ na USB flash disku	40 % dle odst. 8.1 Smlouvy	nejdéle do	20	TÝDNŮ	od výzvy k zahájení prací (A1)
A3	Připomínky k PDZ od Objednatele	Připomínky Objednatele k návrhu PDZ (dopravní komise, TSL, komise majetku aj.)		do	2	TÝDNŮ	ode dne předání Návrhu PDZ Objednateli (A2)
A4	Zpracování připomínek k PDZ od Objednatele	Zpracování připomínek Objednatele k návrhu PDZ		do	2	TÝDNŮ	ode dne předání připomínek ze strany Objednatele (A3)
A5	Vybraná inženýrská činnost	Předání upravené PDZ všem relevantním dotčeným orgánům a třetím osobám k vyjádření a předání upravené PDZ Objednateli v 1 (jednom) listinném vyhotovení a v 1 (jednom) vyhotovení elektronickém na USB flash disku a poskytování související inženýrské činnosti		do	4	TÝDNŮ	od zpracování připomínek Objednatele do PDZ (A4)
A6	Finální PDZ	Předání finální podoby PDZ Zhotovitelem Objednateli v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a orgánů a získání všech potřebných stanovisek a vyjádření)		do	3	TÝDNŮ	od vypořádání vybrané inženýrské činnosti (A5)
A7	Odsouhlasení finální PDZ Objednatel	Odsouhlasení finální PDZ Objednatel	60 % dle odst. 8.2 Smlouvy	do	2	TÝDNŮ	od předložení finální PDZ (A6)
A8	Podání na stavební úřad	Podání žádosti o vydání Povolení příslušnému stavebnímu úřadu Zhotovitelem		do	1	TÝDNE	od odsouhlasení finální PDZ Objednatel (A7)
A9	Nabytí právní moci Povolení	Nabytí právní moci Povolení					
A10	Předání Povolení a ověřené PDZ	Předání originálu pravomocného Povolení včetně doložky právní moci a originálu ověřeného vyhotovení PDZ v elektronické podobě (včetně přísl. listinných vyhotovení) Zhotovitelem Objednateli (tím dochází i k ukončení Inženýrské činnosti)	60 % dle odst. 8.1 Smlouvy + 40 % dle odst. 8.2 Smlouvy	do	1	TÝDNE	od nabytí právní moci Povolení (A9)
B1	Zahájení PDPS	Zahájení prací na PDPS Zhotovitelem		do	1	TÝDNE	od nabytí právní moci Povolení (A9)
B2	Návrh PDPS	Předání Objednateli k připomínkám návrh PDPS v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ na USB flash disku		do	2	TÝDNŮ	od nabytí právní moci Povolení (A9)
B3	Připomínky k PDPS od Objednatele	Připomínky Objednatele k návrhu PDPS (kontrola rozpočtu a výkazu výměr, technické zprávy aj.)		do	1	TÝDNŮ	ode dne předání návrhu PDPS Objednateli (B2)
B4	Předání finální PDPS Objednateli	Zpracování připomínek k PDPS od Objednatele a předání finální PDPS Objednateli včetně souhlasu orgánu státního požárního dozoru k PDPS, je-li vyžadován obecně závazným právním předpisem		do	1	TÝDNŮ	od dne předání připomínek k PDPS od Objednatele (B3)
B5	Odsouhlasení finální PDPS Objednatel	Odsouhlasení finální PDPS Objednatel	100 % dle odst. 8.3 Smlouvy	do	2	TÝDNE	od dne předání finální PDPS Objednateli (B4)