

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ002 66 027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

Název veřejné zakázky:

Obnova povrchu komunikace v ul. U Koldomu II v Litvínově

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ, na stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní režim

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P25V00000080

Evidenční číslo ve VVZ: Z2025-047403

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce spočívající v opravě povrchu komunikace, a to zejména o provedení frézování komunikace a parkoviště, vytrhání starých silničních obrub, vyrovnávky asfaltových povrchů, osazení nových silničních obrub, položení nové podkladní vrstvy z ACP 16 a obrusné vrstvy komunikace ACO 11 tl. 5 cm na spojovací postřik a zpevnění části krajince vozovky u požární nádrže.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Sídlo/místo podnikání: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ: 40233308

Nabídková cena zhotovitele: 766 500,00 Kč bez DPH

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/13936/25 uzavřené dne 21. 8. 2025 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

813 574,70 Kč bez DPH / 984 425,39 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.

Dodatkem č. 1 k SoD č. KT/13936/25 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Předmětem dodatku byla změna typu a množství použitých obrubníků. Původní rozpočet počítal s instalací klasických silničních obrubníků. Během realizace se však ukázalo, že kvůli omezenému prostoru a potřebě udržet obrubníky v úrovni vozovky je nutné nahradit většinu z nich sníženými (nájezdovými) obrubníky. Současně se po zaměření skutečného stavu ukázalo, že celková výměna obrubníků bude menší, než se původně předpokládalo.

Dále byla v rámci realizace akce „Prostá obnova komunikace v ulici U Koldomu“ identifikována potřeba rozšířit rozsah prací o část ulice Šaldova, která slouží jako hlavní přístupová komunikace k ulici U Koldomu a v současné době se již nacházela v nevyhovujícím technickém stavu. S ohledem na plánované stavební práce v ulici U Koldomu bylo nezbytné počítat

s výrazným zatížením této části komunikace těžkou stavební technikou. Bylo vyhodnoceno, že by tímto došlo k dalšímu zhoršení již nyní špatného stavu vozovky, což by v budoucnu vyvolalo potřebu dodatečných oprav a tím i navýšení nákladů. Z těchto důvodů bylo objednatelem rozhodnuto o zařazení této části ulice Šaldova do aktuálně prováděné investiční akce a o její prosté obnově. Jedná se o úsek v celkové délce cca 45 m, který byl zahrnut do rozsahu stavebních prací jako vícepráce.

Vícepráce dle změnového listu č. 1:

- frézování živičného krytu tl 50 mm
- frézování živičného krytu tl 70 mm
- asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 70 mm
- asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tř. I tl 50 mm
- obrubník silniční betonový nájezdový 1 000 x 150 x 150 mm
- vodorovná doprava suti na skládku přes 100 m do 1 km
- příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku přes 1 km
- poplatek za uložení stav. odpadu z prostého betonu 17 01 01
- poplatek za uložení stavebního odpadu asfaltového 17 03 02

Méněpráce dle změnového listu č. 1:

- vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých
- postřik spojovací ze silniční emulze 0,40 kg/m²
- osazení silničního obrubníku bet. do lože z betonu
- obrubník silniční betonový 1 000 x 150 x 250 mm
- obrubník silniční betonový přechodový 1 000 x 150 x 250 mm
- lože pod obrub., krajiníky nebo obruby z dlaž. kostek z betonu
- zarovnání styčné plochy podkl. nebo krytu živ. tl přes 50 do 100 mm
- styčná spára napojení nového živ. povrchu na stávající za tepla
- řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
- řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm

Z těchto důvodů došlo k **navýšení ceny o 47 074,70 Kč bez DPH**. Z této celkové částky se jednalo o vícepráce ve výši 75 208,14 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 28 133,44 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst v souvislosti s výše uvedenými změnami dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí zvýšení o 6,14 % původní hodnoty zakázky.

V Litvínově dne 13. 11. 2025

Bc. Dušan Černohorský
zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje