



DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 042/2014/MO
na realizaci stavby
„SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV Č.P. 2049 - ZATEPLENÍ“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **SPORTaS s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem
Sídlo: Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ: 250 05 430
DIČ: CZ 25005430
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov
č. ú.: 340 766 0207/ 0100
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel: YSSEN – spol. s r.o.
Zastoupen: Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti
Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti
Sídlo: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 33301491/0100
datová schránka: fvptyi8
kontaktní telefon: +420 608 555 470
kontaktní e-mail: info@yssen.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.
Předmět dodatku

Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo 042/2014/MO na realizaci stavby „**SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV Č.P. 2049 – ZATEPLENÍ**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.4.

III.
Změny smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy včetně jejích dodatků v níže uvedených člancích či odstavcích takto:

V čl. IV., odst. 4.1 se za text dle dodatku číslo 2 „*Zahájením běhu lhůty díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla*“ doplňuje následující text:

Den zahájení realizace díla byl určen ve výzvě k zahájení díla ke dni 23. 3. 2015. Konečný termín pro provedení stavby je tedy dle výzvy k zahájení realizace díla **9. 8. 2015**.

Ve dnech 31. 3. 2015 – 6. 4. 2015, 28. 4. 2015 a 1. 5. 2015 byla realizace díla přerušena (pozastavena) celkem na 9 dní, a to vzhledem ke klimatickým podmínkám (viz. zápisy ve stavebním deníku). Dne 24. 4. 2015 a 25. 5. 2015 byly práce přerušeny (pozastaveny) na pokyn zadavatele vzhledem ke konání volejbalového turnaje v hale, celkem tedy na 2 dny.



Celkové přerušení (pozastavení) realizace díla činí tedy 11 dní, a proto se konečný termín realizace díla posouvá z 9. 8. 2015 na **20. 8. 2015**.

V čl. V, odst. 5.1 se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 týkajícího se provedení víceprací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena bez DPH předmětu díla dle SoD:	16.247.457,57 Kč
Vícepráce – změnový list č. 1:	41.247,75 Kč
Cena díla celkem bez DPH	16.288.705,32 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ujednání


- Tento dodatek č. ⁴3 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a zhotovitel.
- Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. ⁴3 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 2. 6. 2015

V Litvínově dne 2. 6. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Otcovský - jednatel

Zdeněk Weisnicht, ředitel společnosti

YSSSEN - spol. s r.o. (2)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470