



DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo č. 042/2014/MO
na realizaci stavby
„SPORTOVNÍ HALA LITVÍNŮV Č.P. 2049 - ZATEPLENÍ“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **SPORTaS s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem
Sídlo: Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ: 250 05 430
DIČ: CZ 25005430
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov
č. ú.: 340 766 0207/ 0100
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel: YSSEN – spol. s r.o.
Zastoupen: Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti
Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti
Sídlo: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 33301491/0100
datová schránka: fvptyi8
kontaktní telefon: +420 608 555 470
kontaktní e-mail: info@yssen.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.
Předmět dodatku

Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo 042/2014/MO na realizaci stavby „SPORTOVNÍ HALA LITVÍNŮV Č.P. 2049 – ZATEPLENÍ“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.4.


III.
Změny smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy včetně jejích dodatků v níže uvedených člancích či odstavcích takto:

V čl. IV., odst. 4.1 ve znění dodatků se upravuje konečný termín realizace díla, a to následovně:

Konečný termín realizace díla dle dodatku č. 4: 20. 8. 2015

Dne 29. 5. 2015 (viz zápis ve stavebním deníku) byly přerušeny (pozastaveny) práce na části stavby, konkrétně pak na atice vlastní sportovní haly a to vzhledem k nepředvídatelným stavebním změnám – viz změnový list č. 2. Práce na atice byly obnoveny dne 15. 6. 2015 (viz zápis ve stavebním deníku). Délka přerušení (pozastavení) byla celkem tedy 17 dní. Toto přerušení na části stavby se dotýká prací na zateplení střechy, instalace nosné konstrukce polykarbonátu pro zakrytí atiky a zateplení atiky vlastní sportovní haly.



Obě strany se dohodly, že konečný termín realizace díla bude vzhledem k výše uvedenému posunut o 10 dní.

Konečný termín realizace díla je tedy dle tohoto dodatku č. 5: **30. 8. 2015**

V čl. V, odst. 5.1 se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 2 týkajícího se provedení víceprací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena bez DPH předmětu díla dle SoD:	16.247.457,57 Kč
Vícepráce – změnový list č. 1:	41.247,75 Kč
Vícepráce – změnový list č. 2:	232.469,93 Kč
Cena díla celkem bez DPH	16.521.175,25 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 5 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a zhotovitel.
- Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 5 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 15. 6. 2015

V Litvínově dne 15. 6. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


SPORTaS, s.r.o.
Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČO: 250 05 430, DIČ: CZ25005430

.....
Ing. Miroslav Otcovský - jednatel

YSSSEN - spol. s r.o. (2)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz / info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470

.....
Zdeněk Weisnicht, ředitel společnosti