



DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo č. 042/2014/MO
na realizaci stavby
„SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV Č.P. 2049 - ZATEPLENÍ“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **SPORTaS s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem
Sídlo: Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ: 250 05 430
DIČ: CZ 25005430
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov
č. ú.: 340 766 0207/ 0100
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel: **YSSEN – spol. s r.o.**
Zastoupen: Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti
Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem společnosti
Sídlo: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 33301491/0100
datová schránka: fvptyi8
kontaktní telefon: +420 608 555 470
kontaktní e-mail: info@yszen.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Předmět dodatku

Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo 042/2014/MO na realizaci stavby „SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV Č.P. 2049 – ZATEPLENÍ“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.6.

III.

Změny smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy včetně jejích dodatků v níže uvedených člancích či odstavcích takto:


V čl. IV., odst. 4.1 ve znění dodatků se upravuje konečný termín realizace díla, a to následovně:

Konečný termín realizace díla dle dodatku č. 5:

30. 8. 2015

Při kontrole stávající skladby střechy byly zjištěny rozdíly oproti předpokládanému stavu, bylo provedeno nové statické posouzení stávající ocelové příhradové konstrukce a z tohoto posouzení plynou nutné práce při zesílení této konstrukce – viz změnový list č. 3. Tyto práce se vyžadují cca 5 – 7 týdnů od okamžiku zadání a není je možné provádět okamžitě vzhledem ke kolizi s pracemi na opravě podlahové krytiny v hale.

Proto se obě strany se dohodly, že konečný termín realizace díla bude vzhledem k výše uvedenému



posunut cca o 4 týdny.

Konečný termín realizace díla je tedy dle tohoto dodatku č. 6:

25. 9. 2015

V čl. V, odst. 5.1 se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 2 týkajícího se provedení víceprací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena bez DPH předmětu díla dle SoD:	16.247.457,57 Kč
Vícepráce – změnový list č. 1:	41.247,75 Kč
Vícepráce – změnový list č. 2:	232 469,93 Kč
Vícepráce – změnový list č. 3:	1.056.473,19 Kč
Cena díla celkem bez DPH	17.577.648,44 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 6 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a zhotovitel.
- Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 5 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 16. 7. 2015

V Litvínově dne 16. 7. 2015

Za objednatele:



Ing. Miroslav Otcovský - jednatel

Za zhotovitele:

Zdeněk Weisnicht, ředitel společnosti

YSSSEN - spol. s r.o. (2)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
+420 608 555 470