

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 3/2015/MO
na realizaci stavby
„REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR SPORTOVNÍ HALY V LITVÍNOVĚ – STAVEBNÍ PRÁCE“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **SPORTaS s.r.o.**
Zastoupený : Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem
Sídlo : Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ : 250 05 430
IČ : CZ 25005430
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 340 766 0207/ 0100
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : YSSEN – spol. s r.o.
Zastoupený : Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti
Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti
Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ : 44566565
DIČ : CZ44566565
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú. : 33301491/0100
datová schránka : fvptyi8
kontaktní telefon : +420 608 555 470
kontaktní e-mail : info@yssen.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.
Předmět dodatku

Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo 3/2015/MO na realizaci stavby „**Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se ceny a termínu plnění.

III.
Změny smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy v níže uvedených člancích či odstavcích takto:

V čl. IV., odst. 4.1 se za text „Zahájením běhu lhůty díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla“ doplňuje následující text:

Den zahájení realizace díla byl určen ve výzvě k zahájení díla ke dni 22. 6. 2015. Konečný termín pro provedení stavby je tedy dle výzvy k zahájení realizace díla **14. 9. 2015**.

Ve dnech 20. 7. 2015 – 4. 8. 2015 byla realizace díla částečně přerušena (pozastavena) celkem na 16 dní, a to vzhledem k zakázce „Rekonstrukce podlahové krytiny hrací plochy“, kterou provádí firma A Sport Produkt v prostoru vlastní sportovní haly a která v této době instalovala samonivelační stěrku a vzhledem k nutnosti zrání této stěrky byl zakázán vstup do prostoru vlastní sportovní haly.

Tímto dodatkem jsou také odsouhlaseny vícepráce na hydroizolačních stěrkách v koupelnách u šaten. Tyto práce jsou časově náročné, zejména vzhledem k dodržení technologických lhůt zrání a vysychání nových stěrek.

Proto se obě strany dohodly na prodloužení konečného termínu realizace díla na **30. 9. 2015**.

V čl. V, odst. 5.1 se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 týkajícího se provedení víceprací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena bez DPH předmětu díla dle SoD:	9.480.214,37 Kč
Vícepráce – změnový list č. 1:	120.187,26 Kč
Cena díla celkem bez DPH	9.600.401,63 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a zhotovitel.
- Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

10. 8. 2015

V Litvínově dne

10. 8. 2015

Za objednatele :


Ing. Miroslav Otcovský, ředitel společnosti

SPORTAP, s.r.o.
Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČO: 250 05 430, DIČ: CZ25005430

Za zhotovitele :

Zdeňkem Weisnicht, ředitel společnosti

YSSEN - spol. s r.o. (2)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“