

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 3/2015/MO
na realizaci stavby
„REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR SPORTOVNÍ HALY V LITVÍNOVĚ – STAVEBNÍ PRÁCE“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **SPORTaS s.r.o.**
Zastoupený : Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem
Sídlo : Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ : 250 05 430
IČ : CZ 25005430
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 340 766 0207/ 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **YSSSEN – spol. s r.o.**
Zastoupený : Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti
Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti
Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ : 44566565
DIČ : CZ44566565
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú. : 33301491/0100
datová schránka : fvptyi8
kontaktní telefon : +420 608 555 470
kontaktní e-mail : info@yssen.cz

(dále jen **zhotovitel**)

II.
Předmět dodatku

Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo 3/2015/MO na realizaci stavby „Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, týkajícího se ceny a termínu plnění.

III.
Změny smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy v níže uvedených člancích či odstavcích takto:

V čl. IV., odst. 4.1 ve znění dodatků se upravuje konečný termín realizace díla, a to následovně:
konečný termín realizace díla dle dodatku č. 1: 30. 9. 2015

Raelizace předmětu díla je komplikována koordinací s dalšími dodavateli, které má zasmluvněny objednatel. Jedná se zejména o instalaci LED obrazovky a rekonstrukci podlahové krytiny ve vlastní sportovní hale. Činnost zhotovitele je komplikována a omežována činností těchto jiných

Tímto dodatkem jsou také odsouhlaseny vícepráce na sanaci trhlin ve zdivu a rozšíření úpravy omítek v prostoru šaten.

Proto se obě strany dohodly na prodloužení konečného termínu realizace díla na **6. 10. 2015**.

V čl. V, odst. 5.1 se na základě odsouhlasených změnových listů č. 2, 3, 4 týkajících se provedených víceprací i méněprací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena bez DPH předmětu díla dle dodatku č.1	9.600.401,63 Kč
Změnový list č. 2 - vícepráce:	60.188,43 Kč
Změnový list č. 3 – vícepráce:	78.991,38 Kč
Změnový list č. 3 – méněpráce:	- 37.415,04 Kč
Změnový list č. 4 – vícepráce:	355.371,47 Kč
Změnový list č. 4 – méněpráce:	- 182.339,52 Kč
Cena díla celkem bez DPH	9.875.198,35 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a zhotovitel.
- Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 2. 9. 2015

V Litvínově dne 7. 9. 2015

Za objednatele :


Za zhotovitele :



Ing. Miroslav Otcovský - jednatel

YSSSEN - spol. s r.o. (2)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
Č: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470

Zdeňkem Weisnicht, ředitel společnosti



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“