

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Bc. Kamila Bláhová - starostka města

Název veřejné zakázky: „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově 2015“, část 1: „Revitalizace
MŠ Paraplíčko v Litvínově - stavební práce“ – dodatečné práce č.2
Evidenční číslo VZ: 522212

Vyhotovená zadavatelem na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na dodatečné stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst.7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 522212 dne 14.9.2015.

I.1 Předmět veřejné zakázky

V rámci kompletace nového výtahu bylo provozovatelem konstatováno, že velikost navržené kabiny výtahu je nedostačující – do vyrobené kabiny dle původního návrhu v PD se nevejdou termoskové nádoby pro přepravu jídel, které pro provoz MŠ požaduje hygiena. Protože po zaměření skutečného rozměru výtahové šachty bylo zjištěno, že kabinu lze zvětšit, bylo dohodnuto, že zhotovitel stávající kabinu rozměrově upraví (zvětší) na potřebný rozměr.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: KP servis Most s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Hradní 147, 435 02 Most - Souš
Právní forma uchazeče: s.r.o.
IČ: 28692811
DIČ: CZ28692811
Nabídková cena bez DPH: 68 000,- Kč

Uchazeč zajistí subdodavately část plnění spočívající v: ---

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce vznikla potřeba dodatečných stavebních prací (úprav), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Tyto dodatečné stavební práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

Odůvodnění ceny:

Ceny byly stanoveny v dílci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově 2015“, část 1: „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově - stavební práce“

KT/8450/14. Jedná se o dodatečné práce nad rámec soupisu prací z této smlouvy o dílo.

Veškeré tyto dodatečné stavební práce (úpravy) nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vedoucích ke zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby a objednatelem.

II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

V Litvínově
dne 14.9.2015

.....
Ing. Hana Nováková - vedoucí odboru investic a
regionálního rozvoje