



DODATEK č. 7
ke Smlouvě o dílo č. 042/2014/MO
na realizaci stavby
„SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV Č.P. 2049 - ZATEPLENÍ“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **SPORTaS s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem
Sídlo: Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ: 250 05 430
DIČ: CZ 25005430
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov
č. ú.: 340 766 0207/ 0100
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel: **YSSSEN – spol. s r.o.**
Zastoupen: Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti
Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem společnosti
Sídlo: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 33301491/0100
datová schránka: fvptyi8
kontaktní telefon: +420 608 555 470
kontaktní e-mail: info@yssen.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.
Předmět dodatku

Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo 042/2014/MO na realizaci stavby „SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV Č.P. 2049 – ZATEPLENÍ“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.7.

III.
Změny smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy včetně jejích dodatků v níže uvedených člancích či odstavcích takto:

V čl. IV., odst. 4.1 ve znění dodatků se upravuje konečný termín realizace díla, a to následovně:

Konečný termín realizace díla dle dodatku č. 6: 25. 9. 2015

Vzhledem k tomu, že na objektu probíhají práce na revitalizaci vnitřních prostor sportovní haly, které ovlivňují i průběh prací dle této smlouvy a dokončení prací na zateplení v termínu do 25. 9. 2015 by negativně ovlivnilo dokončení prací na revitalizaci vnitřních prostor, se obě strany dohodly, že konečný termín realizace díla bude vzhledem k výše uvedenému posunut na níže uvedený termín.

Konečný termín realizace díla je tedy dle tohoto dodatku č. 7: **10. 10. 2015**



IV. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 5 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a zhotovitel.
- Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 7 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 7. 9. 2015

V Litvínově dne 7. 9. 2015

Za objednatele:



Ing. Miroslav Otcovský - jednatel

Za zhotovitele:

WEISNICH

Zdeněk Weisnicht, ředitel společnosti

YSSSEN - spol. s r.o. (2)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@ysen.cz
tel.: +420 608 555 470