

**DODATEK č. 5**  
**ke Smlouvě o dílo č. 3/2015/MO**  
na realizaci stavby  
**„REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR SPORTOVNÍ HALY V LITVÍNOVĚ – STAVEBNÍ PRÁCE“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb  
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **SPORTaS s.r.o.**  
Zastoupený : Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem  
Sídlo : Jiráskova 413, 436 01 Litvínov  
IČ : 250 05 430  
IČ : CZ 25005430  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 340 766 0207/ 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : YSSEN – spol. s r.o.  
Zastoupený : Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti  
Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti  
Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov  
IČ : 44566565  
DIČ : CZ44566565  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.  
č.ú. : 33301491/0100  
datová schránka : fvptyi8  
kontaktní telefon : +420 608 555 470  
kontaktní e-mail : info@yssen.cz

(dále jen **zhotovitel**)

**II.**  
**Předmět dodatku**

Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo 3/2015/MO na realizaci stavby „Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5, týkajícího se termínu plnění.

**III.**  
**Změny smlouvy**

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy v níže uvedených člancích či odstavcích takto:

**V čl. IV., odst. 4.1** ve znění dodatků se upravuje konečný termín realizace díla, a to následovně:

Konečný termín realizace díla dle dodatku č. 1: 6. 10. 2015

Vlastní realizace díla je více než se předpokládalo komplikována pracemi firem, které má zasmulvněny objednatel. Dodavatel nemůže dokončit práce, které jsou závislé na dodávkách jiných

částí zakázky „Revitalizace sportovní haly v Litvínově“, zejména pak na dodávkách interiérů a podlahové krytiny.

Proto se obě strany dohodly na prodloužení konečného termínu realizace díla na **15. 10. 2015**.

#### IV. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 5 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a zhotovitel.
- Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 5 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 29. 9. 2015

V Litvínově dne 29. 9. 2015

Za objednatele :


Za zhotovitele :



.....  
Ing. Miroslav Otcovský - jednatel

**YSSSEN - spol. s r.o. (2)**  
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov  
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565  
www.yssen.cz, info@yssen.cz  
tel. +420 608 555 470

.....  
Zdeňkem Weisnicht, ředitel společnosti



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad  
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj  
„Vize přestane být snem“