

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 4/2015/MO
na realizaci stavby
„REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR SPORTOVNÍ HALY V LITVÍNOVĚ –
REKONSTRUKCE PODLAHOVÉ KRYTINY HRACÍ PLOCHY“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel :SPORTaS s.r.o.
Zastoupený :Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem
Sídlo :Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ :250 05 430
DIČ :CZ 25005430
Bankovní spojení :KB a.s. Litvínov
č.ú. :340 766 0207/ 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel :A SPORT PRODUKT s.r.o.
Zastoupený :Davidem Slancem - jednatelem
Sídlo :Sarajevská 3, 120 00 Praha 2
IČ :453 158 68
DIČ :CZ 453 158 68
Bankovní spojení :KB Praha
č.ú. :115 924 1011 / 0100
datová schránka :pr5ii4
kontaktní telefon :608 700 185
kontaktní e-mail :info@asport.cz

(dále jen **zhotovitel**)

II.
Předmět dodatku

Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo 4/2015/MO na realizaci stavby „Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – rekonstrukce podlahové krytiny hrací plochy“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se termínu a rozsahu plnění.

III.
Změny smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy v níže uvedených člancích či odstavcích takto:

V čl. IV., odst. 4.1 se za text „Zahájením běhu lhůty díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla“ doplňuje následující text:

Den zahájení realizace díla byl určen ve výzvě k zahájení díla ke dni 7. 7. 2015. Konečný termín pro provedení stavby je tedy dle výzvy k zahájení realizace díla **29. 9. 2015**.

Vzhledem k tomu, že na stavbě „Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově“ probíhají další 4 nezávislé části stavby, není možné dodržet termín realizace díla, a to vzhledem k nutné koordinaci této části zakázky s ostatními částmi zakázky.

Proto se obě strany dohodly na prodloužení konečného termínu realizace díla do **20. 10. 2015**.

V čl. V, odst. 5.1 se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 týkajícího se provedení víceprací a méněprací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena bez DPH předmětu díla dle SoD:	2.995.751,56 Kč
Vícepráce a méněpráce – změnový list č. 1:	- 11.958,68 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2.983.792,88 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a zhotovitel.
- Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 15. 09. 2015

V Praze dne 15. 09. 2015


Za objednatele :

SPORTAS, s.r.o.
Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČO: 250 05 430, DIČ: CZ25005430

Za zhotovitele :

**SPORTAS
PRODUKT**
SARAJEVSKÁ 3
120 00 PRAHA 2

Jan David



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“