



Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/8870/16
na realizaci stavby
„Rekonstrukce komunikací okrese Vilová, Litvínov“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Litvínov
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhou, starostkou města
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
Bankovní spojení: KB, a.s., Litvínov
č. účtu: 0000921491 / 0100
datová schránka: 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel: HERKUL a.s.
Sídlo: č.p. 228, 435 21 Obrnice
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 4629682/0800
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Radovan Dušek, předseda představenstva
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva
Karel Hengst, člen představenstva
Kontaktní osoba: Naděžda Valdauf Vančurová, vedoucí divize obchodu a marketingu
Datová schránka: 9u7eeav
Kontaktní tel: 476 440 718 / 724 723 660
Kontaktní e-mail: vancurova@herkul.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/8870/16 na realizaci stavby „Rekonstrukce komunikací okrese Vilová, Litvínov“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	6 899 556,57 Kč
Vícepráce – ZL č.1	321 755,47 Kč
Méněpráce – ZL č.2	- 335 545,29 Kč
Cena díla celkem bez DPH	6 885 766,75 Kč

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

- 7 -02- 2017

V Litvínově dne


Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

v OBENICÍCH - 6 -02- 2017
dne

Za zhotovitele :



Změnový list - vícepráce

č.

1

stavba: Rekonstrukce komunikací okrsek Vilová, Litvínov

Datum : 16.1.2017

Vypracoval : Michal Schilinger

Popis změny a její účel : Po provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu společností SVS nebylo možné zbývající části stávajícího živičného krytu odfrézovat pro jejich nesoudržnost, nerovnosti a rozpraskání. Je nutné odbourat živicí strojně. PD neřeší položku spojovací postřík, který je potřeba provést. Z důvodu kolize se stávajícím potrubím plynu je nutné UV9 posunout do chodníku a opatřit chodníkovým krytem. Šachty dešťové kanalizace Š8 a Š15 je potřeba směrově upravit podle budoucí nivelety komunikace. Šachtu splaškové kanalizace na horizontu komunikace C je třeba upravit nestandardním způsobem pro budoucí niveletu vozovky. Lokálně je potřeba z důvodu kolize se stáv. kabelem CETIN položit jej do PVC chráničky s obetonováním. Po provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu společností SVS vznikla potřeba provést živičný kryt komunikace dispozičně zahrnující tento prostor. V části komunikace PKH vznikla potřeba lokálního doplnění pruhu asfaltového betonu v trase vyměněného vodovodu a lokální vyrovnání zbývajících plochy. Na základě fyzické kontroly v terénu je potřeba provést některé práce a dodávky nad rámec rozpočtu SoD (osazení a dodávka obrubníků, dodávka dlažby) při zachování rozsahu dle výkresové části PD.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz. příložený pol. rozpočet				321 755,47 Kč	

cena celkem bez DPH

321 755,47 Kč

upravená cena bez DPH

• DOPRAVNÍ STAVBY •
 • MONTÁŽ KANALIZAČNÍ SÍTĚ •
 • POZEMNÍ STAVBY • PROJEKTOVÁNÍ •
 • ASPALTOVÉ SMĚSI •

HERKUL

Vypracoval : Michal Schilinger

Datum : 16.1.2017

Kontroloval : **Město Litvínov**
 Odbor investic a regionálního rozvoje
 náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov

Datum : 16.1.2017

ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov - Rekonstrukce komunikací okresek Vilová

Objekt: 002 - vícepráce

Místo:

Datum:

18.1. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

321 755,47

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

11 582,50

10	K	565161211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.10 cm	m2	28,250	410,00	11 582,50
----	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

57 - Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch

14 972,50

11	K	577142212RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	56,500	265,00	14 972,50
----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch

10 643,40

14	K	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	43,800	243,00	10 643,40
----	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------

D1 - Ostatní materiál

23 737,78

12	K	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	43,800	46,58	2 040,20
6	K	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150	kus	2,700	80,19	216,51
7	K	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	18,600	376,65	7 005,69
8	K	592453011	Dlažba barevná tl. 80mm	m2	25,800	403,65	10 414,17
9	K	592453041	Dlažba reliéfní tl. 80 mm	m2	6,700	606,15	4 061,21

HSV - Práce a dodávky HSV

260 819,29

1 - Zemní práce

179 255,46

1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	2 007,340	89,30	179 255,46
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

5 - Komunikace

71 607,43

16	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	83,250	383,00	31 884,75
2	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 742,510	11,48	31 484,01
15	K	581121311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm	m2	11,000	748,97	8 238,67

8 - Trubní vedení

9 956,40

3	K	001R	Směrová úprava Š8 a Š15 dešťové kanalizace	hod	8,000	180,00	1 440,00
4	K	002R	Směrová úprava Š8 a Š15 dešťové kanalizace	hod	2,000	210,00	420,00
5	M	552423300.M	obrubníková vtoková mříž RADBUZA	kus	1,000	6 656,40	6 656,40
17	K	003R	nestandartní úprava revizní šachty kanalizace	hod	8,000	180,00	1 440,00

Datum : 16.1.2017

ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov - Rekonstrukce komunikací okrese Vilová

Objekt: 001 - méněpráce

Místo:

Datum: 18.1. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-335 545,29

11 - Přípravné a přidružené práce

-239 220,00

1	K	113151115R00	Fréz.živič krytu	m2	-2 658,000	90,00	-239 220,00
---	---	--------------	------------------	----	------------	-------	-------------

13 - Hloubené vykopávky

-1 369,87

2	K	132301210R00.1	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ-potrubí	m3	-8,400	162,00	-1 360,80
3	K	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-1,680	5,40	-9,07

15 - Roubení

-2 028,04

4	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m-vpustí	m2	-14,000	123,12	-1 723,68
5	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m-vpustí	m2	-14,000	21,74	-304,36

17 - Konstrukce ze zemin

-2 069,55

7	K	174101101R00.2	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním-potrubí	m3	-5,460	67,50	-368,55
6	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm-vpustí	m3	-2,100	810,00	-1 701,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

-680,40

8	K	451573111R00.1	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm-potrubí	m3	-0,840	810,00	-680,40
---	---	----------------	--	----	--------	--------	---------

59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

-15 451,57

10	K	59245300	Dlažba přírodní tl. 80mm	m2	-38,600	186,30	-7 191,18
9	K	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	-6,100	247,05	-1 507,01
11	K	597171121R00	Rigol krajnicový z lom.kamene na sucho,spáry kamen	m2	-4,350	1 552,50	-6 753,38

721VD - zdravoteknika

-8 100,00

17	K	721111113VD	Napojení na stávající kanalizaci	soub or	-2,000	4 050,00	-8 100,00
----	---	-------------	----------------------------------	---------	--------	----------	-----------

87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

-1 474,20

18	K	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	-7,000	210,60	-1 474,20
----	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

-20 300,46

19	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-7,000	35,78	-250,46
22	K	894-001	odpočet mříže k UV 9	ks	-1,000	2 500,00	-2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	894411030RA0	Vpust' uliční z bet. dílců D 650, s kal.košem, mříží	kus	-2,000	8 775,00	-17 550,00

91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných **-5 518,53**

13	K	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	-32,600	85,05	-2 772,63
12	K	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 nájezdový	m	-11,300	243,00	-2 745,90

D1 - Ostatní materiál **-2 401,65**

21	K	28611120	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x5000 mm	kus	-3,000	800,55	-2 401,65
----	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------

HSV - Práce a dodávky HSV **-36 931,02**

1 - Zemní práce **-22 351,02**

14	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	-453,000	49,34	-22 351,02
----	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

8 - Trubní vedení **-14 580,00**

15	K	899914111R00	Montáž plastové chráničky D 110	m	-12,000	337,50	-4 050,00
16	M	286193200R00	chránička dělená, PE-HD d 110	m	-12,000	877,50	-10 530,00

„Rekonstrukce komunikací okrese Vilová, Litvínov“

1.2. Značka: NERKUL s.r.o.
Sídlo: 6.4. 238, 435 23, Opatov
IČ: 25004634
BIC: CZ20004635
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Účet: 4329032/0000
Osoba oprávněná jednat na účetnictví: Jaroslav Čížek, předseda představenstva
Ing. Radek Graub, místopředseda představenstva
Karel Hájek, člen představenstva
Kontaktní osoba: Aneta Václavová, vedoucí divize obchodu a marketingu
Telefonní spojení: 267096
Kontaktní tel.: 420-440-7137/23 21 960
Kontaktní e-mail: janku@nerkul.cz
www: www.nerkul.cz