

DODATEK č. 2
Ke Smlouvě o dílo č. 29/2016/MO
na realizaci stavby
„SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV – TLAKOVÁ KANALIZACE“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

čl. 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel : SPORTaS s.r.o.
Zastoupený : Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem
Sídlo : Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ : 250 05 430
DIČ : CZ 25005430
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 340 766 0207/ 0100
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel : YSSEN – spol. s r.o.
Zastoupený : Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem
Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem
Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ : 445566565
DIČ : CZ44566565
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú. : 33301491 / 0100
(dále jen zhotovitel)

čl. 2
Předmět dodatku

Obě smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo č. 29/2016/MO na realizaci stavby „SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV – TLAKOVÁ KANALIZACE“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2. Důvodem k uzavření Dodatku jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, kolize s pracemi probíhajícími na zakázce „Dokončení revitalizace vnitřních prostor sportovní haly“, kterou provádí třetí firma a změna požadavků objednatele na rozsah stavebních prací při úpravě terénu v okolí instalované tlakové kanalizace.

Tyto skutečnosti mají dopad do termínu plnění a nemají dopad na cenu díla.

čl. 3
Změny smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy v níže uvedených člancích či odstavcích takto:

Čl. 4, odst. 4.1 termín realizace dle dodatku č. 1 této smlouvy (do 30.11.2016) se prodlužuje do 15. 4. 2017, a to pouze pro terénní úpravy v prostoru plnění zakázky. Vlastní tlaková kanalizace bude funkční a předána dle původního termínu, tj. do 30. 11. 2016.

Čl. 5, odst. 5.5 se na základě odsouhlasených změnových listů č. 3, č. 4 a č. 5 upravuje rozsah prováděných prací. Tato změna rozsahu prováděných prací nemá vliv na celkovou cenu zakázky.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

čl. 4
Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne: 25.11.2016

V Litvínově dne 25.11.2016

Za objednatele:



Ing. Miroslav Otcovský - jednatel

Za zhotovitele:

YSSSEN - spol. s r.o. (2)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470

Zdeněk Weisnicht, ředitel

Přílohy: Změnový list č. 3, č. 4 a č. 5