

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. KT/9234/17**

na realizaci stavby

**„O 1603 Stavební úpravy multifunkčního hřiště u 3.ZŠ, ul. PKH v Litvínově“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
( dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“** )

**I.  
Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **FRK s.r.o.**  
Zastoupený : Ahmad Raad - jednatel  
Sídlo : Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň  
IČ : 61324817  
DIČ : CZ61324817  
bankovní spojení : KB Kadaň  
č. účtu : 2169180237/0100  
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ahmad Raad  
kontaktní osoba : Ahmad Raad  
datová schránka : vhm69hq  
kontaktní tel : 474 333 232  
kontaktní e-mail : info@frk-kadan.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9234/17 na realizaci stavby „O 1603 Stavební úpravy multifunkčního hřiště u 3.ZŠ, ul. PKH v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/8852/16	2 480 020,68
Vícepráce - ZL č. 1	61 191,59
Méně práce – ZL č. 2	-3 980,00
Vícepráce - ZL č. 3	28 022,86
Méně práce – ZL č. 2	-10 863,00
Cena díla celkem bez DPH	2 554 392,13

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

### III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne .....

V Kadani dne 18. 08. 2017 .....


Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města



Za zhotovitele :



Ahmad Raad  
jednatel



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská	JKSO	823 33
Název objektu	Stavební část	EČO	
Název podčásti	Vícepráce	Místo	Litvínov
Objednatel	Město Litvínov	IČ	DIČ
Projektant	A3 detail, s.r.o.	00266027	CZ00266027
Zhotovitel	FRK s.r.o.	64651509	CZ64651509
Zpracoval	Bc. Tomáš Holan	61324817	CZ61324817
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.08.2017	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	4 094,43	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9 521,21	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 615,64	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>13 615,64</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	13 615,64	2 859,28	
<b>Cena s DPH</b>				<b>16 474,92</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>		
Dodávatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

*PR*

*efun*

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská

Objekt: Stavební část

Podčást: Vícepráce

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Bc. Tomáš Holan  
Datum: 3. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**4 094,43      9 521,21      13 615,64**

**1,155**

<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>											
1 018	011	623111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších pilířů nebo sloupů betonových nebo železobetonových	m2	25,000	77,30	667,50	1 265,00	1 932,50	0,00210	0,053
1 015	014	623135001	Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů maltou	m2	25,000	203,00	1 565,00	3 510,00	5 075,00	0,02048	0,512
1 017	011	623321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	25,000	178,00	1 805,00	2 645,00	4 450,00	0,02363	0,591
							<b>4 037,50</b>	<b>7 420,00</b>	<b>11 457,50</b>		<b>1,155</b>
								<b>0,00</b>	<b>1 972,50</b>		<b>1 972,50</b>
							<b>0,00</b>	<b>1 972,50</b>			<b>0,000</b>

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

*Cena položky je dle CS URS - položka není součástí SdD.  
25\*0,3*

7,500

1 007	005	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl. do 30 mm	m2	7,500	263,00	0,00	1 972,50	1 972,50	0,00000	0,000
<b>997 Přesun sutě</b>											
82	221	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,495	125,00	0,00	61,88	61,88	0,00000	0,000
<i>Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky obsažené v SdD.</i>											
83	221	997013509	Připlatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,375	5,40	0,00	66,83	66,83	0,00000	0,000
<i>Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky obsažené v SdD.</i>											
84	221	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,495	115,00	56,93	0,00	56,93	0,00000	0,000
<i>Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky obsažené v SdD.</i>											

### Celkem

**4 094,43**

**9 521,21**

**13 615,64**

**1,155**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská  
Objekt: 01 - Stavební část  
Část: ZL\_03 - Úprava plochy mezi tenisem a víceúčelovým hřištěm  
**Úroveň 3: 1 - Vícepráce**

JKSO: 823 33  
Místo: Litvínov

CC-CZ:  
Datum: 11. 10. 2016

Objednatel:  
Město Litvínov

IČ: 00266027  
DIČ: CZ00266027

Zhotovitel:  
FRK s.r.o.

IČ: 61324817  
DIČ: CZ61324817

Projektant:  
A3 detail, s.r.o.

IČ: 64651509  
DIČ: CZ64651509

Zpracovatel:  
Bc. Tomáš Holan

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 11 197,86  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 11 197,86**

DPH základní	21,00%	ze	11 197,86	2 351,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 13 549,41**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská

Objekt: 01 - Stavební část

Část: ZL\_03 - Úprava plochy mezi tenisem a víceúčelovým hřištěm

**Úroveň 3: 1 - Vícepráce**

Místo: Litvínov

Datum: 11. 10. 2016

Objednatel: Město Litvínov

Projektant: A3 detail, s.r.o.

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Tomáš Holan

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>11 197,86</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	11 197,86
1 - Zemní práce	405,90
5 - Komunikace pozemní	10 355,00
998 - Přesun hmot	436,96
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>11 197,86</b>

# ROZPOČET

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská  
 Objekt: 01 - Stavební část  
 Část: ZL\_03 - Úprava plochy mezi tenisem a víceúčelovým hřištěm

## Úroveň 3: 1 - Vícepráce

Místo: Litvínov Datum: 11. 10. 2016  
 Objednatel: Město Litvínov Projektant: A3 detail, s.r.o.  
 Zhotovitel: FRK s.r.o. Zpracovatel: Bc. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>11 197,86</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>11 197,86</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>405,90</b>
5	K	132112101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	0,900	241,00	216,90
			15*0,2*0,3		0,900		
10	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	31,50	189,00
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>10 355,00</b>
1	K	564211113	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků SP tl 70 mm	m2	17,000	36,80	625,60
2	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,000	189,00	3 213,00
11	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	18,190	164,30	2 988,62
6	K	917862199X	Osazení a montáž obrub z ocelového plechu	m	7,710	64,80	499,61
			Včetně navlíknutí na ocelové vodící tyče, svaření sousedních dílců, vytvarování v obloucích a navaření vodící trubky d21mm				
			4,6+0,8+2,31		7,710		
7	M	13285300R	ocel betonářská žebírková tyč 10505; d = 12,0 mm	t	0,014	14 835,40	207,70
			"Úchyt k ocel.obrubníku - 0,888 kg/m/ á0,5m : "7,71/0,5*1*0,888/1000		0,014		
			Součet		0,014		
8	M	14110890R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 21,3 mm; tloušťka stěny 2,6 mm	m	3,084	18,80	57,98
			7,71/0,5*0,2		3,084		
9	M	55343R	Obrubník ocelový-pásovina 6mm x 200mm	m	7,710	358,30	2 762,49
			ocelové obruby CORTENové; rozměr 8x200mm, řezáno z tabule 1500x3000mm, váha tabule 288 kg; 10 cm ztratné - 6,6%				
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>436,96</b>
4	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,833	114,00	436,96



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská	JKSO	823 33
Název objektu	Stavební část	EČO	
Název podčásti	Vícepráce	Místo	Litvínov
Objednatel	Město Litvínov	IČ	DIČ
Projektant	A3 detail, s.r.o.	00266027	CZ00266027
Zhotovitel	FRK s.r.o.	64651509	CZ64651509
Zpracoval	Bc. Tomáš Holan	61324817	CZ61324817
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.07.2017	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	789,68	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	2 419,68	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		3 209,36	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							<b>D Celkem bez DPH</b>			<b>3 209,36</b>
							DPH	%	Základ daně	DPH celkem
							snížená	15,0	0,00	0,00
							základní	21,0	3 209,36	673,97
							<b>Cena s DPH</b>			<b>3 883,33</b>
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							<b>E Přípočty a odpočty</b>			
							Dodá zadavatel			0,00
							Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00							

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská

Objekt: Stavební část

Podčást: Vícepráce

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Bc. Tomáš Holan  
Datum: 24. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

789,68

2 419,68

3 209,36

0,729

### 1 Zemní práce

0,00

1 112,78

1 112,78

0,000

1 001	221	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m <sup>2</sup> <i>Cena položky je dle CS URS - položka není součástí SoD.</i>	m <sup>2</sup>	3,730	69,10	0,00	257,74	257,74	0,00000	0,000
-------	-----	-----------	---	----------------	-------	-------	------	--------	--------	---------	-------

"nájezd" 1,44\*2,59

3,730

1 002	221	113107021	Odstřazení podkladu plochy do 15 m <sup>2</sup> z kamenná drceného tl 100 mm při překopech inž sítí <i>Cena položky je dle CS URS - položka není součástí SoD.</i>	m <sup>2</sup>	3,730	218,00	0,00	813,14	813,14	0,00000	0,000
-------	-----	-----------	---	----------------	-------	--------	------	--------	--------	---------	-------

"nájezd" 1,44\*2,59

3,730

1 003	221	113204111	Vytřetí obrub záhonových <i>Cena položky je dle CS URS - položka není součástí SoD.</i>	m	1,440	29,10	0,00	41,90	41,90	0,00000	0,000
-------	-----	-----------	--	---	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

"ukončovací obruba nájezdu" 1,44

1,440

### 5 Komunikace pozemní

176,29

554,84

731,13

0,471

1 004	221	566201111	Úprava krytu z kamenná drceného pro nový kryt s doplněním kamenná drceného do 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> <i>Cena položky je dle CS URS - položka není součástí SoD.</i>	m <sup>2</sup>	3,283	33,70	68,61	42,03	110,64	0,05909	0,194
-------	-----	-----------	---	----------------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	-------

"upravená rampa" 1,44\*2,28

3,283

1 005	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup> <i>Cena položky je dle CS URS - položka není součástí SoD.</i>	m <sup>2</sup>	3,283	189,00	107,68	512,81	620,49	0,08425	0,277
-------	-----	-----------	---	----------------	-------	--------	--------	--------	--------	---------	-------

"upravená rampa" 1,44\*2,28

3,283

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

403,82

181,36

585,18

0,258

65	221	916232111	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků BEST-LINEA <i>Cena položky je srovná s jednotkovou cenou položky obsažené v SoD.</i>	m	1,440	249,00	319,68	38,88	358,56	0,14943	0,215
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------	--------	---------	-------

"ukončovací obruba nájezdu" 1,44

1,440

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská

Objekt: Stavební část

Podčást: Vícepráce

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval: Bc. Tomáš Holan

Datum: 24. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
66		592172140	obrubník betonový záhonový šedý (přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	3,092	27,30	84,14	0,00	84,14	0,01400	0,043
Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky obsažené v SoD. 1,44*2*1,07											
1 006	221	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého	m2	3,283	43,40	0,00	142,48	142,48	0,00000	0,000
Cena položky je dle CS URS - položka není součástí SoD. "upravená rampa" 1,44*2,28											
					3,283						
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>209,57</b>	<b>468,64</b>	<b>678,21</b>	<b>0,000</b>		
82	221	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	1,736	125,00	0,00	217,00	217,00	0,00000	0,000
Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky obsažené v SoD.											
83	221	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,600	5,40	0,00	251,64	251,64	0,00000	0,000
Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky obsažené v SoD. 1,864*25 "Přepočtené koeficientem imožitví"											
					46,600						
84	221	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,027	115,00	118,11	0,00	118,11	0,00000	0,000
Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky obsažené v SoD.											
15	221	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	0,709	129,00	91,46	0,00	91,46	0,00000	0,000
Cena položky je shodná s jednotkovou cenou položky obsažené v SoD.											
<b>998 Přesun hmot</b>						<b>0,00</b>	<b>102,06</b>	<b>102,06</b>	<b>0,000</b>		
1 013	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždicovým	t	0,729	140,00	0,00	102,06	102,06	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>						<b>789,68</b>	<b>2 419,66</b>	<b>3 209,36</b>	<b>0,729</b>		



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská  
Objekt: 01 - Stavební část  
Část: ZL\_03 - Úprava plochy mezi tenisem a víceúčelovým hřištěm  
**Úroveň 3: 2 - Méněpráce**

JKSO: 823 33  
Místo: Litvínov

CC-CZ:  
Datum: 11. 10. 2016

Objednatel:  
Město Litvínov

IČ: 00266027  
DIČ: CZ00266027

Zhotovitel:  
FRK s.r.o.

IČ: 61324817  
DIČ: CZ61324817

Projektant:  
A3 detail, s.r.o.

IČ: 64651509  
DIČ: CZ64651509

Zpracovatel:  
Bc. Tomáš Holan

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					-10 863,00
Ostatní náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>-10 863,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	-10 863,00		-2 281,23
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-13 144,23</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská  
Objekt: 01 - Stavební část  
Část: ZL\_03 - Úprava plochy mezi tenisem a víceúčelovým hřištěm

## Úroveň 3: 2 - Méněpráce

Místo: Litvínov Datum: 11. 10. 2016  
Objednatel: Město Litvínov Projektant: A3 detail, s.r.o.  
Zhotovitel: FRK s.r.o. Zpracovatel: Bc. Tomáš Holan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-10 863,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-10 863,00
5 - Komunikace pozemní	-10 863,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-10 863,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Litvínov - Rekonstrukce multifunkčního hřiště v ulici Podkrušnohorská

Objekt: 01 - Stavební část

Část: ZL\_03 - Úprava plochy mezi tenisem a víceúčelovým hřištěm

**Úroveň 3: 2 - Méněpráce**

Místo: Litvínov

Datum: 11. 10. 2016

Objednatel: Město Litvínov

Projektant: A3 detail, s.r.o.

Zhotovitel: FRK s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu -10 863,00**

HSV - Práce a dodávky HSV -10 863,00








5 - Komunikace pozemní -10 863,00

1	K	589116114	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý antukový tl do 50 mm	m2	-17,000	639,00	-10 863,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

*Doplnění plochy mezi novým obrubníkem a stávajícími kurty.*

Smlouva číslo: KT/9234/17

Dodatek č. 2 "O 1603 Stavební úpravy multifunkčního hřiště u 3.ZŠ, ul. PKH v Litvínově"

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	09.08.2017	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	09.08.2017	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	09.08.2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	09.08.2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	16.8.2017	Číslo usnesení:	R/2035/15	
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		



