

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/9804/18

na realizaci stavby

„B1711 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova, č.p.1676 v Litvínově – I.etapa“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **EUROPEAN s.r.o.**
Sídlo : Obchodní 3, 434 01 Most
IČ : 287 04 410
DIČ : CZ28704410
bankovní spojení : KB a.s. Most
č. účtu : 43-5030220277/0100
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Aleš Maráz, jednatel
kontaktní osoba : Pavel Kováč, projektový manažer
datová schránka : dsmixee
kontaktní tel : 413 034 124
kontaktní e-mail : european@european-sro.eu
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/9804/18 na realizaci stavby „B 1711 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova, č.p.1676 v Litvínově – I.etapa“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění:

Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III:

Lhůta – termín provedení stavby je 10 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavby.

Konečný termín realizace stavby vč. odstranění všech vad a nedodělků 10.09.2018.

Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

V *MOJTE* dne

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :

Aleš Maráz
jednatel



Změnový list - prodloužení termínu dokončení

č. 1.

I. etapa - Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova Litvínov a úprava stávající komunikace k altánku

Datum : 13.8.2018
 Vypracoval : Pavel Kovač

Popis změny a její zdůvodnění :

Během montážních prací byla zjištěna ve 2 koupelnách kanalizace pod podlahou v dezolátním stavu. Bylo nutné okrytí až pod ležaté rozvody v zemině, vše vyčistit a nechat vyschnout. Provedeno ve všech koupelnách. V PD se uvažovalo s výměnou kanalizace, nikoliv s tak velkým prosakem stávající kanalizace do zeminy. Tyto práce se z hlediska technologických postupů nedají příliš uspišit, betony pod podlahou musí vyschnout, následně po izolaci i vrchní vrstva a nivelačka.

V části ZTI jsou stávající rozvody v kovových trubkách silně prorezlé, není možné v nich vyříznout závity. Je nutné použití speciálních "převlečných" napojení, které nejsou ve všech průměrech běžně skladem. Přes veškerou snahu se je dařilo sehnat postupně. Zdrželo to následné zednické práce.

Při výměně chodníku bylo zjištěno, že kořeny stromů zasahují hluboko do trasy chodníku, resp. jsou pod jeho trasou ve velké části. Projektant a TDI společně s uživatelem navrhli změnu výšky uložení, včetně zahrnutí užívání pro zrakově postižené, s čímž původně nebylo uvažováno. Vzhledem k situaci, že velká část obrubníků již byla hotová, je nutné jejich zdemonotvání, podříznutí a úprava výšky celého chodníku při zachování vodící slepecké linie.

Z těchto důvodů požadujeme prodloužení termínu dokončení do 10.9.2018.

Vypracoval :

EUROPEAN s.r.o.

Obchodní č.p. 3
434 01 Most-Velebudice

IČ: 287 04 410
DIČ: CZ 287 04 410

č.ú. Pavel Kovač 0100
european@european-sro.eu



Datum : 13.8.2018

Kontroloval :

Datum : 15.8.2018







Schválil :

Datum :

PK

Smlouva číslo: KT/9804/18

Dodatek č. 1 "B 1711 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova, č.p.1676 v Litvínově – I.etapa"

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	15.08.2018	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	15.08.2018	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	15.08.2018	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	15.08.2018	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	22.08.2018	Číslo usnesení:	R/2695/100	
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		