



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Bc. Kamila Bláhová - starostka města
Název veřejné zakázky: **Revitalizace zeleně v Litvínově – část č. 1 - „Revitalizace významné
sidelní zeleně v Litvínově - III.etapa – dodatečné služby“**

Vyhotovená zadavatelem na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na dodatečné stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst.7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 515694 dne 9.6.2015.

I.1 Předmět veřejné zakázky

V průběhu realizace stavebních prací byly zjištěny tyto skutečnosti, které vyvolaly dodatečné stavební práce, jedná se o:

- 1) Navýšení objemu z vybouraného ŽB – tato skutečnost byla prokázána na základě odlišných skutečností v místě díla oproti předpokladům
- 2) Nárůst kubatury vybouraných hmot včetně uložení na skládku, větší mocnost podkladních vrstev a skutečné vrstvy odstraněných živičných hmot – tato skutečnost byla prokázána na základě odlišných skutečností v místě díla oproti předpokladům Z důvodu spojení odstraňovaných živ.vrstev a živ.vrstev stávajícího chodníku, aby nedošlo k jeho poškození, byl proveden řez stávajícího krytu v délce 134 m. Při odstranění betonových základů oplocení, sutí a živičných a šterkových podkladních vrstev bylo zjištěno skutečně větší množství výše uvedených materiálů oproti předpokladům (živice + 27,14 t, betonu a kameniva + 19,28 t), které byly odvezeny a uloženy dle zákona o odpadech.
- 3) Navýšení rekultivované plochy podél chodníku – po odstranění keřového pásma za odstraněným plotem vznikla nutnost zřízení násypového tělesa pro alejovou výsadbu o větší kubatuře a zvětšení upravované plochy (doloženo zaměřením kubatur a ploch). Navýšení rekultivované plochy bylo nutné v rozsahu dodání a rozhrnutí 700 m³ ornice.
- 4) Změna v umístění 17 ks olší a 2 ks lípy – po vyhloubení jam byla zjištěna vysoké hladina spodních vod - následně muselo být řešeno náhradní umístění stromů a následné zahrnutí těchto jam
- 5) Dalším důvodem změny je rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 8.12.2014 dle kterého budou osazeny dvě budky pro ptáky a dvě pro netopýry a arboristicky budou upraveny stromy č.5 a 179. Dále se jedná o zásahy do kácení a ošetřování veškerých stromů s dutinami dle požadavku odboru ŽP ÚK viz. dopis odboru ŽP ÚK č.j. 4342/ZPZ/2014/Růz-1404 a zápis ve SD ze dne 27.2.2015.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most
Právní forma uchazeče: a.s.
IČ: 445 69 769
DIČ: CZ44569769
Nabídková cena bez DPH: **220 552,28 Kč**



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v: ---

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce byly zjištěny tyto objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které vyvolaly dodatečné stavební práce. Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, především po obnažení dosud zakrytých stavebních konstrukcí po zahájení stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce případně dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

Odůvodnění ceny:

Ceny byly stanoveny v dikci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Revitalizace významné sídelní zeleně v Litvínově – III. etapa KT/8156/14. Jedná se o dodatečné práce nad rámec soupisu prací z této smlouvy o dílo.

Veškeré tyto dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vedoucích ke zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby a objednatelem.

II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

V Litvínově
dne 9.6.2015

.....
Ing. Hana Nováková - vedoucí odboru investic a
regionálního rozvoje